Załącznik Nr 2

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W CZĘSTOCHOWIE

Dane Ogólne									Dane Szczegółowe											Termomodernizacja	
Lp.	Lokalizacja	Funkcja budynku	Typ budynku	Liczba kondygnacji	Liczba lokali	Kształt budynku	Obwód budynku	Rok budowy	Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych	Grubość ocieplenia podłogi na gruncie	Grubość ocieplenia dachu	Grubość ocieplenia stropodachu	Strop nad piwnicą lub garażem	Ocieplenie stropów	Rodzaj wentylacji	Stan instalacji CO	Stan instalacji CWU	Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych	Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych	Wymieniono stolarkę okienną rok wymiany	Wymieniono stolarkę drzwiową rok wymiany
	Mirowska 15																				
	Pawilon A	budynek poradni specjalistycznych	murowany cegła	2 naziemne	15	prostokąt	78,46	1901 1979 - dobudowa	około 3, 3 m			płyty z wełny mineralnej 15 cm			grawitacyjna	dobry	dobry		wełna mineralna 10 cm	tak / 2002 PCV	około 2004 aluminium
	Pawilon B	budynek szpitalny	murowany cegła	3 naziemne + piwnica + strych	117	nieregularny prostokąt	184,36	1901	około 4, 2 m		15 cm - wełna mineralna	brak			parter - mechaniczna, I i II grawitacyjna	dobry	dobry		wełna mineralna 10 cm	tak / 2002 PCV	aluminium 2017
	Pawilon C	budynek szpitalny	murowany cegła	4 naziemne + piwnica	104	prostokąt	126,23	1985	około 2, 6 m			granulat z wełny mineralnej			grawitacyjna	dobry	dobry		wełna mineralna 10 cm	tak / 2002 PCV	aluminum 2012
	Pawilon C'	budynek szpitalny	murowany cegła	3 naziemne + piwnica	100	prostokąt	139,72	2006	około 2, 6 m			wełna mineralna 15 cm			mechaniczna	dobry	dobry		steropian 10 cm	2006	2006
	Pawilon D	budynek pracowni rezonansu i administracji	murowany cegła	3 naziemne + piwnica	12	kwadrat	55,75	1900	około 2, 5 m		15 cm - wełna mineralna				grawitacyjna	dobry	dobry		wełna mineralna 10 cm	tak /2012 PCV	aluminium 2014
	Pawilon E	budynek szpitalny + Zakład Rehabilitacji	murowany cegła	2 naziemne + piwnica	20	prostokąt	89,03	1901 1978 - dobudowa	około 2, 5 m			płyty z wełny mineralnej 15 cm		brak	grawitacyjna / częściowo mechaniczna	dobry	dobry		wełna mineralna 10 cm	tak /2002 PCV	aluminium 2014
	Pawilon F	budynek szpitalny	murowany cegła	2 naziemne	29	prostokąt	111,05	1901 1972 - dobudowa	około 3, 4 m			brak		wełna mineralna 15 cm	grawitacyjna	dobry	dobry		wełna mineralna 10 cm	tak / 2002 PCV	2004
	Pawilon G	budynek poradni specjalistycznych, budynek Administracji	murowany cegła	2 naziemne	41	nieregularny prostokąt	123,46	1988	około 2, 6 m			granulat z wełny mineralnej 15 cm		brak	grawitacyjna	dobry	dobry		wełna mineralna 10 cm	tak / 2002 PCV	2004
	Pawilon H	budynek pracowni spec., sterylizacji, sali wybudzeń	murowany cegła	2 naziemne + piwnica	12	prostokąt	47,16	1989	około 3 m			granulat z wełny mineralnej 15 cm			grawitacyjna	dobry	dobry		wełna mineralna 10 cm	tak / 2002 PCV	2012
	Pawilon I (Arch. Med.. + Magazyn)	budynek magazynu i archiwum statystyki	murowany cegła	1 naziemna	3	prostokąt	61,36	1965	około 3, 1 m			płyty z wełny mineralnej 10 cm		brak	grawitacyjna	dobry	dobry		wełna mineralna 10 cm	tak / 2012 PCV	2012
	Kotłownia Nr 1	budynek kotłowni	murowany cegła	przyziemie	1	prostokąt	48,59	1970						brak	grawitacyjna						2002
	Kotłownia Nr 2 (C')	kotłownia	murowany cegła	piwnica	2	prostokąt		2006							grawitacyjna						2006
	Mickiewicza 12																				
	Budynek Główny	budynek szpitalny	murowany cegła	3 naziemne + strych + piwnica	137	typ C	346,17	1926	około 3m		wełna mineralna 16 cm	płyty z wełny mineralnej 10 cm			grawitacyjna	dostateczny	dostateczny		wełna mineralna 10 cm	tak/ 1998/ 2012 PCV	2012
	Budynek Administacyjny	budynek administracyjny	murowany cegła	1 naziemna + piwnica	10	prostokąt	82,76	1929	około 3m		brak	brak		brak	grawitacyjna	dostateczny	dostateczny	brak	brak	tak/ 1998 PCV	
	Kotłownia budynek główny	Kotłownia (znajduje się w piwnicy Budynku Głównego)	murowany cegła	piwnica	2	prostokąt		1926	około 3m						grawitacyjna				brak	tak/ 1998 PCV	
	Kotłownia budynek admin	Kotłownia (znajduje się w piwnicy Budynku Admin)	murowany cegła	piwnica	1	prostokąt		1929	około 2,5m		brak	brak			grawitacyjna				brak		
	Bony 1/3																				
	Budynek A	budynek szpitalny	murowany cegła	4 naziemne + strych + piwnica	87	prostokąt	111,03	1926 przebudowa 1970	około 3m		15 cm wełna mineralna				grawitacyjna	dobry	dobry		steropian 5 cm	Tak 1997/1999	2000
	Budynek B	budynek szpitalny	murowany cegła	4 naziemne + strych + piwnica	80	prostokąt	110,97	1926 przebudowa 1970	około 3m		15 cm wełna mineralna				grawitacyjna	dobry	dobry		steropian 5 cm	Tak 1997/1999	2000
	Łącznik C	budynek administracyjny	murowany cegła	2 naziemne + piwnica	12	prostokąt	56,94	1965	około 3m						grawitacyjna	dobry	dobry		steropian 5 cm	Tak 1997/1999	2000
	Oddz. Psychiatryczny Dzienny	budynek szpitalny (nie łóżkowy)	murowany cegła	2 naziemne	9	prostokąt	48,5	1970 przebudowa 1988	około 3m						grawitacyjna	dobry	dobry		steropian 5 cm	Tak/ 2003	2003
	Pracownia Prątka Kocha	Laboratorium	murowany cegła	1 naziemna	6	prostokąt	39,34	1926 przebudowa 1972	około 3m		15 cm wełna mineralna				grawitacyjna	dobry	dobry		steropian 5 cm	Tak/ 1997	2003
	Kotłownia Szpitala	Piwnica w łączniku C	murowany cegła	piwnica	2	prostokąt		1965	około 2,5 m												